

	日付	主体				出来事(「ゴシック体」は主要な出来事)
		町	都	公社	他	
初動対応期	平成25年					
	10月16日					○台風26号による土砂災害発生
	10月16日	○				・災害時応急対策業務協定書に基づく災害廃棄物の撤去を開始
	10月23日	○				・台風27号による二次被害防止対応
	10月29日		○			・東京都環境局による災害廃棄物の発生状況等の現場確認
	11月1日	○				○大島町災害廃棄物の発生量の推計(速報値)の発表
	11月5日	○	○		○	○第1回災害廃棄物対策連絡調整会議の開催
	11月6日	○				○町から都へ災害支援(災害廃棄物処理)を要請
	11月6日	○				・災害廃棄物輸送コンテナの要請
	11月11日	○				・大島町災害廃棄物処理計画策定等支援業務委託の契約
	11月14日	○	○		○	○第2回災害廃棄物対策連絡調整会議の開催
	11月14日	○				○大島町災害廃棄物等処理方針の発表
	11月20日	○	○			・第1回処理計画策定作業部会の開催
	11月25日	○	○			・第2回処理計画策定作業部会の開催
応急対応期(前半)	11月28日	○				○地方自治法に基づき事務の委託の議決(町議会)
	11月29日		○			○地方自治法に基づき事務の受託の議決(都議会)
	12月2日	○	○			○災害廃棄物処理の事務の委託に関する規約を告示
	12月2日	○	○			○災害廃棄物の処理に係る覚書(その1)(H25.12分)の締結
	12月3日	○	○			・第3回処理計画策定作業部会の開催
	12月4日				○	・都内産業廃棄物の業界団体による現場視察
	12月5日	○				○大島町災害廃棄物等処理計画の策定
	12月10日		○			・一般廃棄物の処理委託について(通知)(H25.12分)(江東区・大田区)
	12月10日		○			・災害廃棄物の運搬・処理契約(H25.12分)の締結
	12月12日	○				・平成25年度大島町災害廃棄物等処理事業監理業務委託の契約
	12月13日	○				・石井組一次仮置場解消
	12月16日	○			○	○大島町長が特別区長会に災害廃棄物の処理を要請
	12月16日	○	○		○	○大島町の災害廃棄物の処理に関する基本合意書の締結
	12月16日		○			○大島町災害廃棄物処理実施計画(東京都受託分)の策定
	12月16日		○	○		○東京都災害廃棄物処理事務実施要綱の策定(公社事務の規定)
	12月17日		○	○		・東京都災害廃棄物処理事務に係る経費補助金交付要綱の制定
	12月17日	○				・災害廃棄物の島外搬出の開始
	12月17日				○	・井上環境副大臣による島外搬出作業の現場視察
12月18日		○			・災害廃棄物の島外処理の開始	
12月24日	○	○			○災害廃棄物の処理に係る覚書(その2)(H26.1~3分)の締結	
12月24日		○			・大島町災害廃棄物運搬業者(H26.1~3分)の募集開始	
12月24日		○			・大島町災害廃棄物処分業者(H26.1~3分)の募集開始	
12月25日	○				・火山博物館駐車場一次仮置場解消	
12月25日				○	・特別区・清掃一組による災害廃棄物の発生状況等の現場確認	

日付	主体				出来事(「ゴシック体」は主要な出来事)
	町	都	公社	他	
平成26年					
1月15日	○				○災害等報告書を環境省へ提出
1月16日	○	○			・南部二次仮置場整備工程会議
1月16日	○	○	○		・北部二次仮置場・収集運搬・コンテナ全体工程会議
1月16日	○	○	○		・第3回災害廃棄物対策連絡調整会議の開催
1月20日			○		・大島町へ公社職員の赴任
1月21日	○	○		○	・第1回島内事業調整作業部会の開催
1月21日	○	○			・第1回南部二次仮置場工程会議の開催
1月22日	○	○	○		・第1回北部二次仮置場工程会議の開催
1月22日	○	○	○		・第1回全体工程会議の開催
1月24日		○			・大島町災害廃棄物の運搬契約(H26.1～3分)の締結
1月24日		○			・一般廃棄物の処理委託について(通知)(H26.1～3分)(江東区・大田区・寄居町)
1月27日		○	○		・第1回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
1月27日	○	○		○	・第2回島内事業調整作業部会の開催
1月27日		○			・大島町災害廃棄物の処理契約(H26.1～3分)の締結
1月27日			○		・公社大島町分室現場事務所の開所(コンテナ基地仮設事務所内)
1月28日	○	○			・第2回南部二次仮置場工程会議の開催
1月28日	○	○	○		・第2回全体工程会議の開催
1月28日	○	○	○		・第2回北部二次仮置場工程会議の開催
1月29日	○	○	○		○可燃性廃棄物(木くず等)を島外へ初搬出(清掃一組現場確認)
1月30日		○	○		○可燃性廃棄物(木くず等)を都内清掃工場(中央清掃工場)へ初搬入
2月3日	○	○			○災害査定1日目(実地検査)
2月3日		○	○		・第2回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
2月4日	○	○			○災害査定2日目(島外処理分の査定)
2月5日	○	○			・第3回南部二次仮置場工程会議の開催
2月5日	○	○	○		・第3回北部二次仮置場工程会議の開催
2月6日	○	○			○災害廃棄物の処理に係る覚書(その3)(H26.4～6分)の締結
2月6日	○	○	○		・第3回北部二次仮置場及び島外搬出工程会議の開催
2月6日	○	○		○	・第3回島内事業調整作業部会の開催
2月6日		○			・大島町災害廃棄物運搬業者(H26.4～6分)の募集開始
2月6日		○			・大島町災害廃棄物処分業者(H26.4～6分)の募集開始
2月10日		○	○		・第3回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
2月12日	○	○			・第4回南部二次仮置場工程会議の開催
2月12日	○	○	○		・第4回北部二次仮置場及び島外搬出工程会議の開催
2月13日	○	○		○	・第4回島内事業調整作業部会の開催
2月13日	○	○		○	・第4回災害廃棄物対策連絡調整会議の開催
2月17日	○	○			○災害査定3日目(島内処理分の査定)
2月17日		○	○		・第4回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
2月19日	○	○			・第5回南部二次仮置場工程会議の開催
2月19日	○	○	○		・第5回北部二次仮置場及び島外搬出工程会議の開催

応急対応期(後半)

日付	主体				出来事(「ゴシック体」は主要な出来事)
	町	都	公社	他	
2月20日	○	○		○	・第5回島内事業調整作業部会の開催
2月24日		○	○		・第5回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
2月26日	○	○			・第6回南部二次仮置場工程会議の開催
2月26日	○	○	○		・第6回北部二次仮置場及び島外搬出工程会議の開催
2月27日	○	○		○	・第6回島内事業調整作業部会の開催
3月3日	○	○			・第7回南部二次仮置場工程会議の開催
3月3日		○	○		・第6回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
3月4日	○	○	○		・第7回北部二次仮置場及び島外搬出月間工程会議の開催
3月5日	○	○		○	・第7回島内事業調整作業部会の開催
3月5日	○	○		○	・第5回災害廃棄物対策連絡調整会議の開催
3月5日		○			・一般廃棄物の処理委託について(通知)(H26.4～6分)(江東区・大田区)
3月10日		○	○		・第7回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
3月12日	○	○			・第8回南部二次仮置場工程会議の開催
3月12日	○	○	○		・第3回全体工程会議の開催
3月12日	○	○	○		・第8回島外搬出工程会議の開催
3月13日	○	○		○	・第8回島内事業調整作業部会の開催
3月17日		○	○		・第8回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
3月18日	○	○			・第9回南部二次仮置場工程会議の開催
3月19日	○	○	○		・第4回全体工程会議の開催
3月19日	○	○	○		・第9回島外搬出工程会議の開催
3月24日		○	○		・第9回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
3月26日	○	○	○		・第5回全体工程会議の開催
3月26日	○	○	○		・第10回島外搬出工程会議の開催
3月31日		○	○		・第10回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
4月1日	○				・平成26年度大島町災害廃棄物等処理事業監理業務委託
4月1日		○			・大島町災害廃棄物の運搬契約(H26.4～6分)の締結
4月1日		○			・大島町災害廃棄物の処理契約(H26.4～6分)の締結
4月3日	○	○	○		・第6回島内処理事業・月間全体工程会議の開催
4月3日	○	○	○		・第11回島外搬出・月間全体工程会議の開催
4月7日		○	○		・第11回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
4月10日	○	○	○		・第7回島内処理事業全体工程会議の開催
4月10日	○	○	○		・第12回島外搬出工程会議の開催
4月14日		○	○		・第12回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
4月15日	○				・元町港ヤード一次仮置場解消
4月16日	○	○		○	・第9回連絡調整作業部会の開催
4月16日	○	○		○	・第6回災害廃棄物対策連絡調整会議の開催
4月18日	○	○	○		・第8回島内処理事業全体工程会議の開催
4月18日	○	○	○		・第13回島外搬出工程会議の開催
4月21日		○	○		・第13回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
4月23日				○	○東京二十三区清掃一部事務組合議員団の現場視察

応急対応期(後半)

日付	主体				出来事(「ゴシック体」は主要な出来事)
	町	都	公社	他	
4月24日				○	・震災発生時のがれき処理情報交換会の大島開催
4月25日	○	○	○		・第9回島内処理事業・月間工程会議の開催
4月25日	○	○	○		・第14回島外搬出・月間工程会議の開催
4月28日		○	○		・第14回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
5月9日	○	○	○		・第10回島内処理事業全体工程会議の開催
5月9日	○	○	○		・第15回島外搬出工程会議の開催
5月12日		○	○		・第15回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
5月16日	○	○	○		・第11回島内処理事業全体工程会議の開催
5月16日	○	○	○		・第16回島外搬出工程会議の開催
5月19日		○	○		・第16回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
5月20日	○				・大島空港(滑走路脇)一次仮置場解消
5月22日	○	○			○災害廃棄物の処理に係る覚書(その4)(H26.7~9分)の締結
5月22日	○	○	○		・第12回島内処理事業・月間工程会議の開催
5月22日	○	○	○		・第16回島外搬出・月間工程会議の開催
5月23日		○			・大島町災害廃棄物運搬業者(H26.7~9分)の募集開始
5月23日		○			・大島町災害廃棄物処分業者(H26.7~9分)の募集開始
5月25日	○				・大島空港(南側)一次仮置場解消
5月26日		○	○		・第17回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
5月29日				○	・環境省査定官による災害廃棄物の処理状況等の視察
5月30日		○			○都議会環境建設委員会による災害廃棄物処理状況等の現場視察
6月2日		○	○		・第18回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
6月5日	○	○		○	・第7回災害廃棄物対策連絡調整会議の開催
6月6日	○	○	○		・第13回島内処理事業全体工程会議の開催
6月6日	○	○	○		・第17回島外搬出工程会議の開催
6月9日		○	○		・第19回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
6月13日	○				・国民宿舎横一次仮置場解消
6月18日		○			・一般廃棄物の処理委託について(通知)(H26.7~9分)(江東区・大田区・寄居町)
6月19日	○				○大島町災害廃棄物等処理計画の第1回変更
6月20日	○	○	○		・第14回島内処理事業・月間工程会議の開催
6月20日	○	○	○		・第18回島外搬出・月間工程会議の開催
6月20日		○			・大島町災害廃棄物の運搬契約(H26.7~9分)の締結
6月20日		○			・大島町災害廃棄物の処理契約(H26.7~9分)の締結
6月23日		○	○		・第20回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
6月25日				○	○石原環境大臣による災害廃棄物の処理状況等の現場視察
6月25日		○			○大島町災害廃棄物処理実施計画(東京都受託分)の一部変更
6月25日	○				○市街地の一次仮置場から災害廃棄物の撤去完了
6月25日	○				・オーレック一次仮置場を北部二次仮置場に併合
6月25日	○				・土砂採掘場跡地一次仮置場を南部二次仮置場に併合
6月30日				○	・井上環境副大臣による災害廃棄物の都内処理施設の視察

応急対応期(後半)

日付	主体				出来事(「ゴシック体」は主要な出来事)
	町	都	公社	他	
7月1日		○	○		・第21回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
7月4日	○	○		○	・第8回災害廃棄物対策連絡調整会議の開催
7月4日	○	○	○		・第15回島内処理事業全体工程会議の開催
7月4日	○	○	○		・第19回島外搬出工程会議の開催
7月18日	○	○	○		・第16回島内処理事業全体工程会議の開催
7月18日	○	○	○		・第20回島外搬出工程会議の開催
7月22日		○	○		・第22回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
7月28日	○	○			○災害廃棄物の処理に係る覚書(その4・一部変更)の締結
7月29日	○	○	○		・第17回島内処理事業・月間工程会議の開催
7月29日	○	○	○		・第21回島外搬出・月間工程会議の開催
7月30日		○			・大島町災害廃棄物運搬業者(H26.9分)の募集開始
7月30日		○			・大島町災害廃棄物処分業者(H26.9分)の募集開始
8月4日		○	○		・第23回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
8月5日				○	・井上環境副大臣による災害廃棄物の都内処理施設の視察
8月22日	○	○	○		・第18回島内処理事業全体工程会議の開催
8月22日	○	○	○		・第22回島外搬出工程会議の開催
8月25日		○	○		・第24回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
8月26日	○	○			○災害廃棄物の処理に係る覚書(その5)(H26.10～12分)の締結
8月27日		○			・大島町災害廃棄物運搬業者(H26.10～12分)の募集開始
8月27日		○			・大島町災害廃棄物処分業者(H26.10～12分)の募集開始
9月1日		○			・一般廃棄物の処理委託について(通知)(H26.9分)(江東区)
9月3日		○			・大島町災害廃棄物の処理契約(H26.9分)の締結
9月4日	○	○	○		・第19回島内処理事業全体工程会議の開催
9月4日	○	○	○		・第23回島外搬出工程会議の開催
9月4日	○	○		○	・第9回災害廃棄物対策連絡調整会議の開催
9月5日		○			・大島町災害廃棄物の運搬契約(H26.9分)の締結
9月8日		○	○		・第25回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
9月16日	○	○	○	○	・島外の処理施設の実地確認(中央区・江東区・大田区)
9月17日	○	○	○	○	・島外の処理施設の実地確認(江東区・寄居町)
9月18日		○			・大島町災害廃棄物の運搬契約(H26.10～12分)の締結
9月19日	○	○	○		・第20回島内処理事業・月間工程会議の開催
9月19日	○	○	○		・第24回島外搬出・月間工程会議の開催
9月22日		○	○		・第26回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
9月25日		○			・一般廃棄物の処理委託について(通知)(H26.10～12分)(江東区)
9月26日		○			・大島町災害廃棄物の処理契約(H26.10～12分)の締結
9月29日	○				○大島町復興計画の策定
10月3日	○	○	○		・第21回島内処理事業全体工程会議の開催
10月3日	○	○	○		・第25回島外搬出工程会議の開催
10月6日		○	○		・第27回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
10月15日	○	○			○災害廃棄物の処理に係る覚書(その5・一部変更)の締結

復旧・復興期

日付	主体				出来事(「ゴシック体」は主要な出来事)
	町	都	公社	他	
10月15日	○	○			○可燃性廃棄物(木くず等)島外最終搬出
10月16日		○			○可燃性廃棄物(木くず等)最終搬入(品川清掃工場)
10月16日		○			・大島町災害廃棄物運搬業者(H26.11～12分)の募集開始
10月16日		○			・大島町災害廃棄物処分業者(H26.11～12分)の募集開始
10月21日	○	○	○		・第22回島内処理事業全体工程会議の開催
10月21日	○	○	○		・第26回島外搬出工程会議の開催
10月27日		○	○		・第28回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
11月10日		○			・一般廃棄物の処理委託について(通知)(H26.11～12分)(江東区・大田区)
11月12日		○			・一般廃棄物の処理委託について(通知)(H26.11～12分)(寄居町)
11月13日		○			・大島町災害廃棄物の運搬契約(H26.11～12分)の締結
11月13日		○			・大島町災害廃棄物の処理契約(H26.11～12分)の締結
11月14日	○				○大島町長が特別区長会へ来訪(可燃性廃棄物処理終了の謝意)
11月14日	○	○	○		・第23回島内処理事業全体工程会議の開催
11月14日	○	○	○		・第27回島外搬出工程会議の開催
11月17日		○	○		・第29回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
12月11日	○	○		○	・第10回災害廃棄物対策連絡調整会議の開催
12月12日	○	○	○		・第24回島内処理事業全体工程会議の開催
12月12日	○	○	○		・第28回島外搬出工程会議の開催
12月15日		○	○		・第30回大島町災害廃棄物船舶陸上運搬工程会議の開催
12月25日	○	○	○		○災害廃棄物の島外への最終搬出
12月25日	○	○	○		○「大島町災害廃棄物最終搬出の集い」開催
12月26日		○	○		○災害廃棄物の島外処理終了
12月26日			○		・公社大島町分室現場事務所の閉所
12月26日			○		・公社職員の帰任
平成27年					
1月22日	○				○大島町長が江東区長・大田区長へ来訪(民間施設における処理終了の謝意)

復旧・復興期